



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: PRODERE
 Presupuesto Autorizado: 10,000,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 21/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) | | | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Físico | | Financiero | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | | |
| | | | | % | Fechas reales | % | Fechas reales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicio | Término | Inicio | Término | |
| SE 02 a | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CALLE S DE MAYO ENTRE CALLE S DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HERODES COLONIA PRIMERO DE MAYO | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 925,000.00 | 925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 648.38 | | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 15,000.00 | | |
| SE 02 a | ASFALTADO CALLE HIDALGO COLONIA EXFACTORIA DE PEMEX | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 407,257.08 | 407,257.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | METRO CUADRADO | 836.40 | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 15,000.00 | |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | METRO CUADRADO | 1,180.40 | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 20,000.00 |
| SD 01 b | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE BALDERAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GALEANA COLONIA PRIMERO DE MAYO | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 737,033.08 | 737,033.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | METRO LINEAL | 330.85 | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 250.00 |
| SD 01 c | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ALEJANDRO I MENDOZA ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE VERACRUZ COLONIA PRIMERO DE MAYO | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 469,586.40 | 469,586.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | METRO LINEAL | 219.60 | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 250.00 |
| LM 02 c | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NANCHITAL AVENIDA SAN GABRIEL SIN NOMBRE COLONIA GUADALUPE TEPEYAC | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 591,943.95 | 591,943.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | OBRA | 1.00 | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 5,000.00 |
| SE 04 f | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CARRETERA NANCHITAL-TUZANDEPELT TRAMO QUE COMPRENDE LA DESVIACIÓN IHUATLAN Y ACCESO A LA COLONIA GUADALUPE TEPEYAC | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 1,976,303.69 | 1,976,303.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | LUMINARIA | 36.00 | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 15,000.00 |
| SE 04 f | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN CARRETERA NANCHITAL-TUZANDEPELT TRAMO QUE COMPRENDE LA DESVIACIÓN IHUATLAN Y ACCESO A LA COLONIA GUADALUPE TEPEYAC | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 1,976,303.69 | 1,976,303.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | LUMINARIA | 36.00 | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 20,000.00 |
| SE 04 f | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN CARRETERA ALIMENTADORA NANCHITAL-COATZACOALCOS | 302060001 | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00 | | | | 1,792,367.78 | 1,792,367.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | LUMINARIA | 37.00 | | |
| 2017 | 30 | 206 | 0088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 27,000.00 |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 9,935,795.67 9,935,795.67 0.00

Brenda Esther Manzanilla Rico
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JESUS ADOLFO GARCIA MUJANGOS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ana Lilia Barriola Lagunes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: jju0TPxyLLR8vXb47hX45bP8Lg406tr2kUuJv7oYdl53r/IL6bBY/5qGevXP55UkmyAKW4t3oBnB6lVK4QeQxs5ooadCpL+pyzmFwgg66Wk3xam7JHGXRxEZNVKT/OQa9BxCO2aZWGRYUhhym8+iwi356tb//SdDKarX7yVeo=
 2014-2017
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H Ayuntamiento Constitucional
 Cd. Nanchital de Lázaro
 Cárdenas del Río, Ver.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.
 2014-2017
 CONTRALORIA