



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 Fuente de Financiamiento: PRODERE  
 Presupuesto Autorizado: 10,000,000.00

Hoja: 1 de 1  
 Fecha de Aprobación: 23/10/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
SE 02 a	GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PRIMERO DE MAYO	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	17/07/2017	30/08/2017	98.25	17/08/2017		911,054.96	911,054.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,168.19	895,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	484.91	
2017 30 206 0080																										PERSONA	15,000.00	
SE 02 a	ASFALTADO CALLE HIDALGO COLONIA EXFACTORIA DE PEMEX	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	19/06/2017	18/07/2017	97.10	23/07/2017		405,879.85	405,879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,118.46	394,118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,000.00	
2017 30 206 0081																										PERSONA	15,000.00	
SE 01 a	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00			0.00			1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20,000.00	
2017 30 206 0082																										PERSONA	20,000.00	
SD 01 c	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ALEJANDRO I MENDOZA ENTRE CALLEÓN SIN NOMBRE Y CALLE VERACRUZ COLONIA PRIMERO DE MAYO	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	19/06/2017	02/08/2017	89.78	18/07/2017		409,829.74	409,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,946.00	367,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
2017 30 206 0084																										PERSONA	250.00	
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NANCHITAL AVENIDA SAN GABRIEL SIN NÚMERO COLONIA GUADALUPEPEYAC	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	10/07/2017	08/09/2017	63.80	03/08/2017		582,232.57	582,232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,510.47	371,510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00	
2017 30 206 0085																										PERSONA	5,000.00	
SE 04 f	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CARRETERA NANCHITAL-IXHUATLAN TRAMO QUE COMPRENDE LA DESVIACION TUZANDEPEL Y RESIDENCIAL SECCION 11	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	19/06/2017	18/07/2017	100.00	18/07/2017	20/08/2017	1,976,303.70	1,976,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,303.70	1,976,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,000.00	
2017 30 206 0086																										PERSONA	15,000.00	
SE 04 f	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN CARRETERA NANCHITAL-TUZANDEPEL TRAMO QUE COMPRENDE LA DESVIACION IXHUATLAN Y ACCESO A LA COLONIA GUADALUPEPEYAC	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	21/06/2017	20/07/2017	100.00	18/07/2017	20/08/2017	1,976,303.70	1,976,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,303.70	1,976,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20,000.00	
2017 30 206 0087																										PERSONA	20,000.00	
SE 04 f	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN CARRETERA ALIMENTADORA NANCHITAL-COATZACOALCOS	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	10/07/2017	08/08/2017	65.00	14/09/2017		1,770,356.74	1,770,356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,731.88	1,150,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	27,000.00	
2017 30 206 0088																										PERSONA	27,000.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

9,091,961.26 9,091,961.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,132,082.40 7,132,082.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Brenda Esther Manzanilla Rico  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

JESUS ADOLFO GARCIA MIJANGOS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Ana Lilia Bartolo Lagunes  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 2014-2017  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.  
 2014-2017  
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.  
 2014-2017  
 CONTRALORÍA