



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 8,222,058.00

Hoja: 1 de 2
 Fecha de Aprobación: 19/10/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Termino																			
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y TAPAS DE CANAL A CIELO ABIERTO, COLONIA LAS DOS TORRES	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	85.00	10/07/2017		35.56	13/09/2017		1,106,267.44	1,106,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,457.79	393,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	85.00	
2017 30 206 0001																										PERSONA	180.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS COLONIA SAN AGUSTIN	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	14/07/2017	27/08/2017	94.33	23/07/2017		421,055.93	421,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,198.61	397,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00	
2017 30 206 0002																										PERSONA	70.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE LIBERTAD COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	31/07/2017	13/09/2017	0.00			730,800.00	730,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	170.00	
2017 30 206 0003																										PERSONA	170.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONGREGACIÓN NAHUALAPA	302060005	NAHUALAPA	100.00	07/07/2017	30/08/2017	60.82	13/09/2017		916,833.28	916,833.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,670.68	557,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00	
2017 30 206 0004																										PERSONA	70.00	
SH 02 e	CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA CUARTO PARA BAÑOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00			0.00			320,833.33	320,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
2017 30 206 0005																										PERSONA	40.00	
SH 02 f	CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA CUARTO PARA COCINA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00			0.00			302,316.13	302,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00	
2017 30 206 0006																										PERSONA	28.00	
SE 04 f	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS DE LED) CALLE NUEVO LEÓN COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	14/08/2017	12/09/2017	45.21	04/09/2017		115,966.57	115,966.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,435.18	52,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	
2017 30 206 0007																										PERSONA	80.00	
SE 04 f	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS DE LED) CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y BOULEVARD SANTA ELENA	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	21/08/2017	19/09/2017	49.42	04/09/2017		349,519.34	349,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,760.54	172,760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2017 30 206 0008																										PERSONA	150.00	
SE 02 a	ASFALTADO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	15/05/2017	13/05/2017	93.61	14/08/2017		1,227,554.39	1,227,554.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,181.48	1,149,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
2017 30 206 0010																										PERSONA	300.00	
SJ 05 h	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS ELECTRICIDAD ESCUELA PRIMARIA CAROLINA CARREON SOSA COLONIA GUADALUPE TEPEYAC	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	90.00	04/09/2017		83.31	21/09/2017		434,451.46	434,451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,964.30	361,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00	
2017 30 206 0011																										ALUMNO	350.00	
DI 03	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS, REHABILITACIÓN DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ESQUINA JUAREZ SYN, COLONIA CENTRO	302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00			0.00			112,269.85	112,269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.00	
2017 30 206 0012																										PERSONA	25.00	

Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
 2014-2017
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre y firma
 JULIO RAMOS MIRÓN
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre, firma y sello
 JESUS ADOLFO GARCIA MIJANGOS
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello
 Ana Lilia Bartolo Lagunes
 CONTRALOR MUNICIPAL

SELLO DIGITAL: DfXivfA63i5OJcklPgXbNen7PvN2EDdu/+7yu1irtS4senoXxaHYA2fhVf1Fr6DyXSWr5mOQq8uDmT1UkypDkbycp4K3LkQVWAb7TFORkpuLkH4UVO/52clVfnhM9fi64uXlpxk8ancA9+0HXez1VfQv7PtkLJZlapom=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.
 2014-2017
 CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 8,222,058.00

Hoja: 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 19/10/2017

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones		
Subprograma				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas				
Tipo				Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	%																				Inicio	Término
DI	03	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FÍSICOS, REHABILITACIÓN DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE 18 DE MARZO ESQUINA JUAREZ S/N COLONIA CENTRO			302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00	0.00																		OBRA	1.00	
2017	30	206	0013						51,542.13	51,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN MARGARITAS, CALLEJÓN JAZMÍN Y ANDADOR NUMERO 3 DE LA COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO			302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00	0.00																		METRO LINEAL	298.30	
2017	30	206	0015						413,458.44	413,458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL CALLE BALDERAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GALEANA COLONIA PRIMERO DE MAYO			302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00	0.00																		METRO LINEAL	239.70	
2017	30	206	0016						759,996.05	759,996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00		
SH	02	CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA CUARTO PARA DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD			302060001	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00	0.00																		OBRA	18.00	
2017	30	206	0017						959,193.66	959,193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	72.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								8,222,058.00	8,222,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,668.58	3,084,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
 2014-2017
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre y firma
 JULIO RAMOS MIRÓN
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre, firma y sello
 JESUS ADOLFO GARCIA MIJANGOS
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver
 2014-2017
 TESORERÍA

Nombre, firma y sello
 Ana Lilia Bartolo Lagunes
 CONTRALOR MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver
 2014-2017
 CONTRALORÍA